

## Budżet obywatelski w Działdowie 2017 – stan realizacji na dzień 31 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Stan realizacji na dzień 31 marca 2017 r.
1	<b>Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem "Zielone marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie</b>	Do dnia 27 marca 2017 r. została opracowana koncepcja realizacji zadania, na podstawie której obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna niezbędna do rozpoczęcia właściwej realizacji.
2	<b>Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej</b>	W dniu 01.03.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Przewidywany termin realizacji do 31.05.2017 r.
3	<b>Budowa chodników po obu stronach ul. Broniewskiego</b>	Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy Broniewskiego.
4	<b>Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej</b>	Ulica Bielnikowa znajduje się w obrębie Założeń Urbanistycznych Starego Miasta, wpisanych do Rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja zadania jest możliwa wyłącznie w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Z wytycznych uzyskanych od WKZ wynika, iż w pierwszej kolejności należy wykonać badania archeologiczne, a następnie na podstawie badań opracować dokumentację. Ponadto Konserwator wskazuje, że podane w zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego rozwiązania w zaproponowanym kształcie i kolorystyce, biorąc pod uwagę historyczną zabudowę układu urbanistycznego nie są wskazane. Koszt badań i opracowania dokumentacji wynosi ok. 50.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż łączny koszt zadania przekroczy przewidziany limit 100.000,00 zł na jedno zadanie oraz mając na względzie brak akceptacji WKZ dla proponowanych rozwiązań, wykonanie zadania nie jest realne w ramach procedur przewidzianych dla Budżetu Obywatelskiego. Przebudowa ulicy Bielnikowej została natomiast wzięta pod uwagę w ramach działań zmierzających do rewitalizacji Starego Miasta.
5	<b>Chodnik na ulicy Jana Matejki</b>	W dniu 30.03.2017 r. został wyłoniony wykonawca zadania. Obecnie przygotowana jest umowa na realizację zadania.
6	<b>Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW "Wici"</b>	W dniu 01.03.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Przewidywany termin realizacji do 31.05.2017 r.